

**TABLEAU DE BORD - PROJETS au 20 avril 2012**

OPERATION	Maître d'ouvrage	Coût Global Opération	Chef de projet	Elus de référent	Coût net Ville recettes déduites	Etat d'avancement	Prochaines étapes	Livraison	Observations
Accès Nord	Grand Lyon		CM	Mbu	1 083 848,00	AO en cours			
Accès Sud	Grand Lyon		CM	Mbu	1 051 645,00	AO en cours			
AEJE Bonneveau	Ville		DA /EG	Pascale Q		conception programme	chiffrage après validation	fin 1 semestre 2013	
Carrefour Bizet / Jaurès	CG69/ Ville / Grand Lyon	150 000CG 150 000GL	CM	M Bu	44 300,00	Travaux en cours		avr-12	Plantations automne 2012
La Caserne	Ville	40 000 € inscrits au BP 2012	JLA			Programme en élaboration	Mise en place d'un G Tech puis validation du projet	Fin d'année	
Centre Aéré	Ville		JLA	Pascale Q		faisabilité pré programme	Copil à programmer		
Cimetière	Ville	690 000,00	PL	DMC	587 000,00	consultation en cour	C AO	Novembre	
Ecole Charpieu	Ville	50 000 € inscrits au BP 2012	DA/XG	DW /MG		faisabilité / Programme	concertation avec les acteurs		valider la PPI
Eglise des Bruyères	Ville	135 000 € inscrits au BP 2012	JLA			Programme en élaboration	Mise en place d'un G Tech puis validation du projet	Fin d'année	
Extension Mairie Annexe HV	Ville		JLA	MG		faisabilité	à valider		

OPERATION	Maître d'ouvrage	Coût Global Opération	Chef de projet	Elus de référent	Coût net Ville recettes déduites	Etat d'avancement	Prochaines étapes	Livraison	Observations
GS Soie	Ville	9 996 000,00	JLA	DW /MG	8 076 500,00	consultation en cour	Délivrance PC/ CAO	1 tranche sept 2013	1 pierre Nov 2012
Hôtel de Ville	Ville	800 000,00	DA		751 500,00	escalier commandé, consultation façades en cour/ attente DCE hall	CAO	sept-12	
MDI MDR	Ville		DA	?		faisabilité	rédaction conventions	juillet	pas de travaux
Passerelle	Grand Lyon	5 430 000,00	CF	MBu	100 000,00	Travaux en cours	Travaux de requalification de la rue de la fraternité de mars à juin 2012	Printemps 2013	Aménagement des terrains de la ville en 2013
Piste Athlétisme	Ville	1 070 000,00	PL	JJL/MG	696 000,00	DCE	lancement AO	fin septembre	
Préfabriquée. Soie Primaire	Ville	151 000,00	DA/XG	DW /MG	151 000,00	Permis de construire	poursuite concertation, communication, déconstruction et mise en place du 20 au 27/06 / dont acquisition d'un module	29-juin	
Terres du Velin	Ville / Vaulx en Velin	330 000,00	CM	MBu	60 000,00	Acquisition en cours et cahier des charges d'AMO (estimation hors aménagements)	Choix d'un AMO		
Trémie et débranchement T3	Sytral		CM	Mbu		AO en cours			
Vestiaires Djorkaëff	Ville	562 400,00	DA	JJL/MG	562 400,00	Chantier	livraison 23 avril	29-juin	inauguration à planifier

OPERATION	Maître d'ouvrage	Coût Global Opération	Chef de projet	Elus de référent	Coût net Ville recettes déduites	Etat d'avancement	Prochaines étapes	Livraison	Observations
Voirie Proximité 2012 Rue de la Fraternité Rue de l'Egalité	Grand Lyon Sigerly/Ville		PL	Mbu	Fiscalisé pour Sigerly + EP	Travaux en cours		juin-12	
Zac Fraternité	SERL		MMB		participation de 2 000 000 en investissement +entretien des espaces verts et éclairage public après remise d'ouvrage	en cours de réalisation participation entièrement versée	espaces publics à réaliser sur Jaurès et Fraternité	01/06/2012 pour le parking	